

По состоянию на 12.08.2020 г. закончена прокладка коммуникаций (водопроводные и канализационные трубы) в душевых и санузлах. В душевых, раздевалках, санузлах и частично в спортивном зале заменены оконные блоки. Окончены черновые подготовительные работы. Завезена часть сетки под заливку пола, завезен цемент, окончена засыпка раздевалок и душевых, доставлен полублок для перегородки в раздевалках, завезен песок для стяжки. Возведены перегородки в душевых комнатах их полублока, в спортивном зале установлены все оконные блоки, произведена стяжка полов во всех помещениях на 100 %, осуществляется штукатурка и шпаклевка стен, полностью закончена шпаклевка 1 раздевалки, работы продолжаются. В зале заканчивают снимать лепнину. Во всех помещениях стены подготовлены под чистовую шпаклевку, устанавливаются подоконники в коридор.















