

По состоянию на 28.07.2020 г. закончена прокладка коммуникаций (водопроводные и канализационные трубы) в душевых и санузлах. В душевых, раздевалках, санузлах и частично в спортивном зале заменены оконные блоки. Окончены черновые подготовительные работы. Завезена часть сетки под заливку пола, завезен цемент, окончена засыпка раздевалок и душевых, доставлен полублок для перегородки в раздевалках, завезен песок для стяжки. Возведены перегородки в душевых комнатах их полублока, в спортивном зале установлено еще 2 оконных блока. За отчетный период произведена стяжка полов во всех помещениях на 100 %.







