08.07.2020 г. продолжается грунтование металлических поверхностей огнезащитным материалом «Тексотерм», которое выполнено на 85%. Продолжается монтаж теплотрассы, выполнен на 95%. Начат монтаж стеновых сэндвич-панелей.

03.07.2020 г. прошел акцион на приобретение оборудования для оснащения физкультурно-оздоровительного комплекса (бытовое оборудование), на сумму 341226, 42 руб.

По трем аукционам проведённым ранее (22.06.2020 г.), в настоящее время с поставщиками заключены контракты.

15.07.2020 г. окончено грунтование металлических поверхностей огнезащитным материалом «Тексотерм» и монтаж теплотрассы. Продолжается монтаж стеновых сэндвич-панелей.

22.07.2020 г. продолжается монтаж стеновых сэндвич-панелей, а также начат монтаж кровельных сэндвич-панелей.

По состоянию на 18.08.2020 продолжается монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей, их монтаж выполнен на 90%. Продолжен монтаж перегородок внутри ФОКа.











